

APRUEBA PARALIZACIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO 4 VÍAS CIUDAD DE DALCAHUE", LICITACIÓN PÚBLICA N°3520-18-LQ23.

DECRETO ALCALDICIO N°1.628. -

DALCAHUE, 24 de junio de 2024.-

VISTOS: El informe del ITO de fecha 24/06/2024 que fundamenta razones para realizar la paralización de obra de mutuo acuerdo, el correo electrónico del contratista de fecha 20/06/2024 que solicita la paralización de la obra, el Ord. Serviu N°295 de fecha 04/06/2024, el decreto alcaldicio N°1.247 de fecha 29/04/2024 que aprueba la modificación de contrato N°02 por aumento de plazo, el Anexo de prórroga de boleta de garantía y certificado de autenticación boleta de garantía ID 00045023129021306 de fecha 26/04/2024, la modificación de contrato N°02 por aumento de plazo de fecha 26/04/2024, el Informe del ITO 22/04/2024, el correo electrónico del Secpla de fecha 17/04/2024, la carta del contratista de fecha 20/02/2024, el decreto alcaldicio N°292 de fecha 22/01/2024 que aprueba la modificación de contrato N°01 por aumento de plazo, el Anexo de prórroga de boleta de garantía y certificado de autenticación boleta de garantía ID 00045023129021306 de fecha 09/01/2024, la modificación de contrato N°01 por aumento de plazo de fecha 28/12/2023, el Informe del ITO 22/12/2023, el Ord. Serviu N°541 de fecha 02/11/2023, el Informe del ITO de fecha 25/08/2023, el decreto alcaldicio N°2.290 de fecha 06/10/2023 que aprueba aplicación de multas según Ord. DOM N°55/2023, el decreto alcaldicio N°2.274 de fecha 04/10/2023 que autoriza devolución de dineros al GORE Los Lagos, el decreto alcaldicio N°2.011 de fecha 31/08/2023 que aprueba aplicación de multas según Ord. DOM N°48/2023, el decreto alcaldicio N°1.329 de fecha 23/05/2023 que aprueba el acta de entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 23/05/2023, el decreto alcaldicio N°1.318 de fecha 22/05/2023 que designa al ITO, el decreto alcaldicio N°1.247 de fecha 11/05/2023 que aprueba el contrato, el contrato de fecha 10/05/2023 protocolizado ante notario con fecha 10/05/2023, la Boleta de Garantía N°902130-6 de fecha 09/05/2023 del Banco de Chile que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el Ordinario N°015 del Secpla de fecha 25/04/2023 que notifica a la empresa contratista la adjudicación, el decreto alcaldicio N°1.121 de fecha 21/04/2023 que adjudica la licitación, el Informe de la Propuesta Pública de fecha 18/04/2023, el Acta de Apertura de fecha 18/04/2023, la Ficha de Licitación N° 3520-18-LQ23, el Decreto Alcaldicio N° 844 de fecha 15/03/2023 que aprueba las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos, el Ord. N° 647 de fecha 10/03/2023 que remite convenio y resolución del proyecto que se indica, la Resolución Exenta N° 796 de fecha 09/03/2023 del Gobierno Regional de Los Lagos que aprueba convenio mandato entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y el Gobierno Regional de Los Lagos, el convenio mandato de fecha 03/03/2023, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del Gobierno Regional de Los Lagos de fecha 29/12/2022, que certifica que con fondos del F.N.D.R. se encuentra aprobado por el Consejo Regional con Certificado Nro. 469 de fecha 29/12/2022; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento, el Decreto Alcaldicio N° 548 de fecha 07/03/2022; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

CONSIDERANDO:

El certificado S/N de fecha 29/12/2022 del Gobierno Regional de Los Lagos, que certifica la aprobación de fondos del consejo regional con certificado N°469 de fecha 29/12/2022, y cuenta con disponibilidad presupuestaria de acuerdo con la resolución N°796 de fecha 09/03/2023, que aprueba convenio mandato de fecha 06/03/2023 para la ejecución del proyecto "Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue".

Que, por decreto alcaldicio N°1.121 de fecha 21/04/2023 se adjudica la licitación por un monto de \$287.154.029.- IVA Incluido., a la empresa **Sociedad Constructora Pupelde Limitada**, RUT N°76.021.750-6, para la ejecución del proyecto "Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue".

La Boleta de Garantía N°902130-6 del Banco de Chile, tomado por la empresa **Sociedad Constructora Pupelde Limitada**, RUT N°76.021.750-6, a favor del Gobierno Regional de Los Lagos, por la suma de \$14.357.702.-, de fecha 09/05/2023, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Que, por decreto alcaldicio N°1.247 de fecha 11/05/2023 se aprueba el contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **Sociedad Constructora Pupelde Limitada**, RUT N°76.021.750-6, por un monto de \$287.154.029.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto "Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue".

Que, por decreto alcaldicio N°1.318 de fecha 22/05/2023 se designa el inspector técnico de obras para el contrato a suma alzada de la obra "Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue".

Que, por decreto alcaldicio N°1.329 de fecha 23/05/2023 se aprueba el acta de entrega de terreno de fecha 23/05/2023 de la obra **"Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue"**.

El informe del ITO de fecha 25/08/2023 que fundamenta razones para realizar la modificación a costo cero y aumento de plazo a estimar previa autorización del mandante de la obra **"Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue"**.

Que, por decreto alcaldicio N°2.011 de fecha 31/08/2023 se aprueba la aplicación de multas al contrato **"Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue"**.

Que, por decreto alcaldicio N°2.290 de fecha 06/10/2023 se aprueba la aplicación de multas al contrato **"Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue"**.

El Ord. SERVIU N°541 de fecha 02/11/2023 que señala que ha observado la necesidad de modificar las obras indicadas para lograr un buen funcionamiento y puesta en marcha del proyecto **"Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue"**.

El informe del ITO de fecha 22/12/2023 que fundamenta razones para realizar la modificación a costo cero y aumento de plazo de 120 días corridos de la obra **"Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue"**.

El anexo de prórroga de boleta de garantía ID 00045023129021306 de fecha 09/01/2024, extendiendo su vigencia hasta el 29/07/2024, manteniendo vigentes los mismos términos en que se otorgó originalmente. Y certificado de autenticación de boleta de garantía suscrito por el Banco de Chile.

Que, por decreto alcaldicio N°292 de fecha 22/01/2024 se aprueba la modificación de contrato N°01 por aumento de plazo, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **Sociedad Constructora Pupelde Limitada, RUT N°76.021.750-6**, por un monto de \$287.154.029.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto **"Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue"**. Estableciendo como nueva fecha de término del contrato el **26/04/2024**.

La carta del contratista de fecha 20/02/2024 que solicita modificación de contrato de la obra **"Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue"**.

El informe del ITO de fecha 22/04/2024 que fundamenta razones para realizar la modificación por aumento de plazo de 60 días corridos de la obra **"Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue"**.

El anexo de prórroga de boleta de garantía ID 00045023129021306 de fecha 26/04/2024, extendiendo su vigencia hasta el 27/09/2024, manteniendo vigentes los mismos términos en que se otorgó originalmente. Y certificado de autenticación de boleta de garantía suscrito por el Banco de Chile.

Que, por decreto alcaldicio N°1.247 de fecha 29/04/2024 se aprueba la modificación de contrato N°02 por aumento de plazo, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **Sociedad Constructora Pupelde Limitada, RUT N°76.021.750-6**, por un monto de \$287.154.029.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto **"Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue"**. Estableciendo como nueva fecha de término del contrato el **25/06/2024**.

El Ord. SERVIU N°295 de fecha 04/06/2024 que señala que el proyecto de **"Construcción Pavimentación y Evacuación de Aguas Lluvias, Pasaje Tantauco, para la comuna de Dalcahue"** aprobado según DSCH N°633 de fecha 04/06/2024.

El correo electrónico del contratista de fecha 20/06/2024 que solicita la paralización de la obra, a la espera de la resolución administrativa ante el MIDESO y GORE para autorizar la modificación de obras en trámite.

El informe del ITO de fecha 24/06/2024 que fundamenta razones para realizar la paralización de obra de mutuo acuerdo de la obra **"Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue"**.

DECRETO:

1.- **APRUÉBESE:** la **PARALIZACIÓN** de faenas de la obra denominada "Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue", contratado a la empresa **Sociedad Constructora Pupelde Limitada**, RUT N°76.021.750-6, a contar de la fecha **24/06/2024**, debiéndose **retomar las obras** una vez que se cuente con todas las autorizaciones del MIDESO y GORE, con respecto a las modificaciones al proyecto en trámite. Dando cumplimiento a lo dispuesto en las bases administrativas de licitación en su punto 22. Plazos que volverán a correr, una vez que se cumpla las condiciones antes señaladas y siendo esto aprobado por la Autoridad Edilicia mediante el correspondiente acto administrativo.

2.- **INFÓRMESE:** al contratista **Sociedad Constructora Pupelde Limitada**, RUT N°76.021.750-6, del presente decreto alcaldicio y que además deberá mantener vigente la garantía por fiel cumplimiento de contrato, dando cumplimiento lo señalado en el punto 11.1 de las bases administrativas de licitación.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



MANUEL ANIBAL ÁLVAREZ BARRIA
SECRETARIO (S) MUNICIPAL
DALCAHUE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

AWGA/MAAB/RPSN/ccm. -



ALEX WALDEMAR GÓMEZ AGUILAR
ALCALDE DE LA COMUNA
DALCAHUE