

APRUEBA APLICACIÓN DE MULTAS AL CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUPETRA, DALCAHUE",
LICITACIÓN PÚBLICA N°3520-19-LR23.-

DECRETO ALCALDICIO N° 2.657.-

DALCAHUE, 13 de noviembre del 2024.

VISTOS: El ORD. DOM N°66 de fecha 12/11/2024 que comunica a la empresa la aplicación de multas por incumplimiento de programación financiera y carta Gantt El decreto alcaldicio N° 2.338 de fecha 26/09/2024 que aprueba la aplicación de multas al contrato, El ORD. DOM N°47 de fecha 24/09/2024 que comunica a la empresa la aplicación de multas por incumplimiento de programación financiera y carta Gantt, el Decreto Alcaldicio N°2.241 de fecha 10/09/2024 que aprueba la modificación N°01 por aumento de plazo, la modificación N°01 por aumento de plazo de fecha 06/09/2024, el informe de la ITO de fecha 19/08/2023, la carta del contratista de fecha 24/07/2024 que solicita aumento de plazo, el decreto alcaldicio N°139 de fecha 10/01/2024 que aprueba el acta de entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 10/01/2024, el decreto alcaldicio N° 47 de fecha 04/01/2024 que designa ITO, El decreto alcaldicio N° 2.749 de fecha 28/12/2023 que aprueba el contrato, el Contrato de fecha 28/12/2023 protocolizado ante notario con fecha 28/12/2023, el Certificado de Fianza N° F0035033 de fecha 21/12/2023 de ProGarantía S.A.G.R, que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el correo electrónico de fecha 14/12/2023 de Secplan que remite Ordinario, el Ordinario N°32 del Secplan de fecha 13/12/2023 que notifica a la empresa contratista la adjudicación, el decreto alcaldicio N° 2.540 de fecha 27/11/2023 que adjudica la licitación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de Propuesta Pública de fecha 21/11/2023, el Acta de Apertura de fecha 17/11/2023, las ofertas presentadas, el Decreto Alcaldicio N° 2.268 de fecha 03/10/2023 que aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos y designa comisión para la recepción y evaluación de las ofertas y llama a Licitación Pública la "Construcción Sistema APR Pupetra, Dalcahue", el Ord. N° 3640 de fecha 27/09/2023 que remite modificación de convenio y resolución, la Resolución Afecta N° 132 de fecha 20/06/2023 tomado de razón con fecha 26/09/2023 que aprueba el convenio mandato de fecha 06/06/2023 entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, el Certificado del Consejo Regional Nro. 469 de fecha 29/12/2022, el cual da cuenta del acuerdo en virtud del que se aprueba la propuesta de distribución del presupuesto de inversión regional para el año 2023; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento, el Decreto Alcaldicio N° 548 de fecha 07/03/2022; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

DECRETO:

1.-APRUÉBASE: La aplicación de multas al contrato "CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUPETRA, DALCAHUE", LICITACIÓN PÚBLICA N°3520-19-LR23., ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA SILCAR LIMITADA**, RUT N°76.529.969-1, representada legalmente por el Sr. Luis Antonio Siles Carvajal, C.I. N° [REDACTED] en virtud que conforme a las circunstancias y acontecimientos ocurridos, la obra se encuentra atrasada en su programación financiera y carta Gantt, por ende y conforme a lo establecido en las Bases administrativas en su punto 18, el monto de las multas a aplicar será de 1/1000 (uno por mil) del valor neto del contrato, incluidos todas las modificaciones del contrato.

2.-INFÓRMESE: Al Gobierno Regional de Los Lagos el cobro de multas conforme a las bases administrativas de licitación y lo señalado en el ORD. DOM N°66 de fecha 12/11/2024, la suma de \$687.895.- (seiscientos ochenta y siete mil ochocientos noventa y cinco pesos), a la empresa **CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA SILCAR LIMITADA**, RUT N°76.529.969-1.

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE.




MANUEL ANIBAL ÁLVAREZ BARRÍA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
DALCAHUE




ALEX WALDEMAR GÓMEZ AGUILAR
ALCALDE DE LA COMUNA
DALCAHUE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

AWGA/CIVG/RPSN/MHA/mha. -