

**APRUEBA CONTRATO MODIFICATORIO Nº 08 AUMENTO DE PLAZO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE RED BAJA TENSIÓN SECTOR URBANO PASAJE PINDAPULLI" LICITACIÓN Nº 3520-48-LE15.**

**DECRETO ALCALDICIO Nº: 1.284**

**DALCAHUE, 18 de julio del 2016**

**VISTOS:** el contrato modificatorio Nº 08 de fecha 18/07/2016 por aumento de plazo de la obra, el informe de la ITO mediante el cual propone al Alcalde otorgar al contratista un aumento de plazo de la obra en 60 días corridos, el correo electrónico de fecha 17/07/2016, la carta del contratista de fecha 15/07/2016 a través de la cual solicita aumento de plazo de la obra, el decreto alcaldicio Nº 1.000 de fecha 18/05/2016 que aprueba contrato modificatorio Nº 07, el contrato modificatorio Nº 7 de fecha 18/05/2016 por aumento de plazo de la obra, el decreto alcaldicio Nº 879 de fecha 18/04/2016 que aprueba contrato modificatorio Nº 06, el contrato modificatorio Nº 06 de fecha 18/04/2016, el informe de la ITO de fecha 18/04/2016, la carta del contratista de fecha 18/04/2016 mediante la cual solicita aumento de plazo en 30 días corridos, el decreto alcaldicio Nº 799 de fecha 29/03/2016 que aprueba contrato modificatorio Nº 5 por aumento de plazo de la obra, el contrato modificatorio Nº 05 por aumento de plazo de la obra de fecha 18/03/2016, el informe favorable de la ITO(s) de fecha 18/03/2016, la carta del contratista de fecha 17/03/2016 a través de la cual solicita ampliación de plazo, el decreto alcaldicio Nº 561 de fecha 19/02/2016 que aprueba contrato modificatorio Nº 4 por aumento de plazo, el contrato modificatorio Nº 04 de fecha 19/02/2016 por aumento de plazo, El informe de la ITO de fecha 19/02/2015 donde sugiere al Sr. Alcalde (s) un aumento de plazo en 30 días corridos, La carta del Contratista de fecha 19/02/2016 mediante la cual solicita aumento de plazo, El Decreto Alcaldicio Nº194 de fecha 15/01/2016 que aprueba contrato modificatorio Nº 03, El contrato modificatorio Nº 03 por Aumento de plazo de fecha 15/01/2015; el informe de ITO de fecha 15/01/2016 donde sugiere al Sr. Alcalde un aumento de plazo en 30 días corridos; la carta del contratista de fecha 14/01/2016 donde solicita aumento, El Decreto exento Nº 3.092 que aprueba contrato modificatorio Nº 2, El contrato modificatorio Nº 02 Aumento de plazo de fecha 20/11/2015; el informe de ITO de fecha 20/11/2015; la carta del contratista de fecha 20/11/2015 donde solicita aumento de plazo; el decreto exento Nº 2121 de fecha 22/09/2015 que aprueba el contrato modificatorio; el contrato modificatorio Nº 01 Aumento de plazo de fecha 22/09/2015; el informe de la ITO de fecha 22/09/2015; la carta del contratista de fecha 17/09/2015 donde solicita aumento de plazo; el acta entrega de terreno de fecha 24/08/2015; el decreto exento Nº1.781 de fecha 04/08/2015 que aprueba el contrato; el contrato de fecha 04/08/2015; el vale vista Nº 17959115 con fecha 04/08/2015 del Banco BCI por un monto de \$221.139 la cual garantiza el fiel cumplimiento del contrato; el decreto exento Nº 1.610 de fecha 13/07/2015 que adjudica la licitación; el informe de Propuesta Pública de fecha 30/06/2015, el Acta de Apertura de fecha 23/06/2015; la Ficha de Licitación Nº 3520-48-LE15, el Decreto Exento Nº 1.390 de fecha 10/06/2015 en donde se llama a Licitación, se aprueban los antecedentes de Licitación y se designa la Comisión receptora y evaluadora de propuesta, la reunión ordinaria Nº 74 de fecha 09/12/2014 del Honorable Concejo Municipal en donde se aprueba el Presupuesto Municipal Año 2015; la Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 618-12-P-A; los artículos 8, 12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**CONSIDÉRANDO:**

Que, por decreto exento Nº 1.610 de fecha 13/07/2015 se adjudica la licitación pública denominada "**Construcción y Habilitación de Red de Baja Tensión Sector Urbano Pasaje Pindapulli**" ID: 3520-48-LE15, al contratista Sr. Alex Humberto Hernández Ayaquintui, RUT Nº por un monto de \$4.422.784 (Cuatro millones cuatrocientos veintidós mil setecientos ochenta y cuatro pesos), y estableciendo un plazo de ejecución de la obra en 30 días corridos a partir del 24/08/2015.

El vale vista Nº 17959115 con fecha 04/08/2015 del Banco BCI por un monto de \$221.139, tomado a favor de la I. Municipalidad de Dalcahue, para garantizar el fiel cumplimiento del proyecto denominado "**Construcción y Habilitación de Red de Baja Tensión Sector Urbano Pasaje Pindapulli**".

Que, por decreto exento Nº 1.781 de fecha 04/08/2015 se aprueba el contrato suscrito con fecha 04/08/2015 entre la I. Municipalidad de Dalcahue y el contratista el Sr. Alex Humberto Hernández Ayaquintui, RUT:

Que, con fecha 22 de septiembre del 2015, las partes suscriben contrato modificatorio N° 01 por aumento de plazo de la obra en 60 días corridos, en base al informe del Inspector Técnico de Obra de fecha 22/09/2015 y la carta del contratista de fecha 17/09/2015, estableciendo como nueva fecha de término el día 21 de noviembre del 2015; aprobado por decreto exento N° 2.121 de fecha 22 de septiembre del 2015.

Que, con fecha 20 de noviembre del 2015 las partes suscriben contrato modificatorio N° 02 por aumento de plazo de la obra en 60 días corridos, en base al informe del Inspector Técnico de Obra de fecha 20/11/2015 y la carta del contratista de fecha 20/11/2015, estableciendo como nueva fecha de término el día 20 de enero del 2016; aprobado por decreto exento N° 3.092 de fecha 20/11/2015.

Que, con fecha 15 de enero del 2016 las partes suscriben contrato modificatorio N° 03 por aumento de plazo de la obra en 30 días corridos, en base al informe del Inspector Técnico de Obra de fecha 15/01/2016 y la carta del contratista de fecha 14/01/2016, estableciendo como nueva fecha de término el día 19 de febrero del 2016, aprobado mediante decreto alcaldicio N° 194 de fecha 15/01/2016.

Que, con fecha 19 de febrero del 2016 las partes suscriben contrato modificatorio N° 04 por aumento de plazo de la obra en 30 días corridos, en base al informe del Inspector Técnico de Obra de fecha 19/02/2016 y la carta del contratista de fecha 19/02/2016, estableciendo como nueva fecha de término el día 20 de marzo del 2016, aprobado mediante decreto alcaldicio N° 561 de fecha 19/02/2016.

Que, con fecha 18 de marzo del 2016 las partes suscriben contrato modificatorio N° 05 por aumento de plazo de la obra en 30 días corridos, en base al informe del Inspector Técnico de Obra (s) de fecha 18/03/2016 y la carta del contratista de fecha 17/03/2016, estableciendo como nueva fecha de término el día 19 de abril del 2016, aprobado mediante decreto alcaldicio N° 799 de fecha 29/03/2016.

Que, con fecha 18 de abril del 2016 las partes suscriben contrato modificatorio N° 06 por aumento de plazo de la obra en 30 días corridos, en base al informe del Inspector Técnico de Obra de fecha 18/04/2016 y la carta del contratista de fecha 18 de abril del 2016, estableciendo como nueva fecha termino el día 19/05/2016, aprobado por decreto Alcaldicio N° 879 de fecha 18/04/2016.

Que, con fecha 18 de mayo del 2016 las partes suscriben contrato modificatorio N° 07 por aumento de plazo de la obra en 60 días corridos, en base al informe del Inspector Técnico de Obra de fecha 18/05/2016 y la carta del contratista de fecha 17 de mayo del 2016, estableciendo como nueva fecha termino el día 18/07/2016, aprobado por decreto Alcaldicio N° 1.000 de fecha 18/05/2016.

La carta del contratista de fecha 15/07/2016 ingresada bajo el N° 580 de la DOM de fecha 18/05/2016, a través de la cual solicita aumento de plazo de la obra por 60 días corridos, por retraso en la conexión de la Línea de Baja por parte de Saesa.

El correo electrónico de fecha 15/07/2016 enviado por la don Pablo Millán Pérez, Gerente Comercial Zonal Chiloé de la empresa SAESA S.A; mediante el cual informa la fecha de instalación del transformador.

El Informe favorable del ITO de fecha 18/07/2016 dirigido al Alcalde de la comuna, donde propone otorgar un aumento de plazo de 60 días corridos al contratista Sr. Alex Humberto Hernández Ayaquintui, a contar del 19/07/2016 para la ejecución de la obra denominada **“Construcción y Habilitación de Red de Baja Tensión Sector Urbano Pasaje Pindapulli”**.

Que, de acuerdo al punto 11.5 de “Aumento de Plazo” de las Bases Administrativas que regulan la propuesta Pública, indica que.....“Los eventuales aumentos de plazo de ejecución de las obras sólo podrán ser considerados por causas ajenas a la Empresa Constructora y que revistan el carácter de fuerza mayor...”.

**DECRETO**

**APRUÉBESE:**

1.- El Informe favorable del ITO de fecha 18/07/2016 dirigido al Alcalde de la comuna, donde se propone el aumento de plazo en 60 días corridos al contratista Sr. Alex Humberto Hernández Ayaquintui, para la ejecución de la obra denominada **"Construcción y Habilitación de Red de Baja Tensión Sector Urbano Pasaje Pindapulli"**.

2.- El contrato modificatorio N° 08 de fecha 18 de julio del 2016, suscrito entre la I. Municipalidad de Dalcahue y el contratista Sr. Alex Humberto Hernández Ayaquintui Rut: por aumento de plazo en 60 días corridos para la ejecución de la obra denominada **"Construcción y Habilitación de Red de Baja Tensión Sector Urbano Pasaje Pindapulli"**, estableciendo como nueva fecha de término el 16 de septiembre del 2016.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



**MANUEL ALVÁREZ BARRIA**  
Secretario Municipal (s)  
DALCAHUE



**JUAN ALBERTO PÉREZ MUÑOZ**  
Alcalde de la Comuna  
DALCAHUE

**Distribución:**

- Secretaría Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Transparencia
- Oficina de partes
- Dirección de Obras

JAPM/MAAB/MHA/rmm.-