



**APRUEBA CONTRATO MODIFICATORIO N°01 AUMENTO DE PLAZO
"CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN PASAJE QUIQUEL,
COMUNA DE DALCAHUE", LICITACION N° 3520-39-LP18.**

DECRETO ALCALDICIO N° 330.-

DALCAHUE, 01 de Febrero de 2019.-

VISTOS: El contrato modificatorio N°01 de fecha 01/02/2019, la boleta de garantía N°440042 del Banco BCI el cual garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el informe técnico ITO N°01 de fecha 01/02/2019, la carta del contratista ingreso DOM N°71 de fecha 01/02/2019 que solicita aumento de plazo, memorádum SECPLAN N°18 de fecha 01/02/20019 que solicita tramitar modificación de contrato N°01 por aumento de plazo en 15 días corridos, el memorádum SECPLAN N°04 de fecha 14/01/2019 que rechaza presupuesto de partidas extraordinarias, el memorádum SECPLAN N°216 de fecha 27/12/2018 que aclara observaciones y propone aumentos de partidas y partidas extraordinarias, el memorándum DOM N°111 de fecha 10/12/2018 que registra observaciones encontradas al proyecto, el decreto alcaldicio N°2.021 de fecha 03/12/2018 que aprueba el acta de entrega de terreno, el Acta entrega de terreno de fecha 30/11/2018, el decreto alcaldicio N° 1.961 de fecha 20/11/2018 que designa ITO, El decreto alcaldicio N° 1.937 de fecha 19/11/2018 que aprueba contrato, el contrato suscrito ante notario de fecha 19/11/2018, la boleta de garantía N°440042 del banco BCI de fecha 19/11/2018 que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el decreto alcaldicio N°1.907 de fecha 12/11/2018 que adjudica la licitación, El Memorándum N° C-02 del Secretario Municipal que informa que en la Sesión Ordinaria N° 71, con fecha 07/11/2018 el Honorable Concejo Municipal aprobó la adjudicación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de Propuesta Pública de fecha 05/11/2018, el Acta de Apertura de fecha 31/10/2018, el Decreto Alcaldicio N° 1.857 de fecha 24/10/2018 que declara situación de emergencia municipal, las ofertas presentadas, el Decreto Alcaldicio N° 1.697 de fecha 26/09/2018 que aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas, planos y demás antecedentes adjuntos y designa comisión para la recepción y evaluación de las ofertas y llama a Licitación Pública la "Construcción Muro Contención Pasaje Quiquel Comuna de Dalcahue", la Resolución Exenta N° 10391 de fecha 07/09/2018 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en donde se informa la distribución de recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Dalcahue con cargo al programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal/Emergencia, Comuna de Dalcahue año 2018; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 148-2016-P-A; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta N°10391/2018 de fecha 07/09/2018, mediante el cual Aprueba proyectos y recursos para la ejecución del proyecto denominado "Construcción Muro de Contención Pasaje Quiquel, Comuna de Dalcahue" .

Que, por decreto alcaldicio N°1.697 de fecha 26/09/2018 se aprueba las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos y demás antecedentes adjuntos y designa comisión para la recepción y evaluación de las ofertas y llama a licitación pública "Construcción Muro de Contención Pasaje Quiquel, Comuna de Dalcahue".

Que, por decreto alcaldicio N°1.907 de fecha 12/11/2018 se adjudica la licitación publica N°3520-39-LP18, por un monto de \$51.494.052.- IVA Incluido. a la empresa Sociedad Contratista Pupelde Limitada, RUT N° 76.021.750-6

La Boleta de Garantía N°440042 del Banco BCI, tomado por la empresa Sociedad Contratista Pupelde Limitada, RUT N° 76.021.750-6, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$2.574.703.-, de fecha 19/11/2018, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Que por decreto alcaldicio N°1.937 de fecha 19/11/2018 se aprueba el contrato suscrito entre la I. Municipalidad de Dalcahue y la empresa Sociedad Contratista Pupelde Limitada, RUT N° 76.021.750-6, de fecha 19/11/2018.

El Memorandum N°111 de fecha 10/12/2018 del ITO donde indica que existen problemas con el emplazamiento del proyecto "Construcción Muro de Contención Pasaje Quiquel, Comuna de Dalcahue"



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DALCAHUE
DIRECCIÓN DE OBRAS

El Memorandum N°04 de fecha 14/01/2019 del Secpla donde señala que el monto presupuestado por la empresa contratista para las obras extraordinarias es excesivo para las obras a realizar.

El Memorandum N°18 de fecha 01/02/2019 del Secpla donde indica realizar aumento de plazo en 15 días corridos al proyecto, para evaluar una alternativa que sea conveniente para el municipio.

El informe del ITO de fecha 01 de febrero del 2019 donde propone la modificación por aumento de plazo en 15 días corridos de la obra denominada "Construcción Muro de Contención Pasaje Quiquel, Comuna de Dalcahue"

La Boleta de Garantía N°440042 del Banco BCI, tomado por la empresa Sociedad Contratista Pupelde Limitada, RUT N° 76.021.750-6, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$2.574.703.-, que a la fecha se encuentra vigente, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

DECRETO:

1.- APRUÉBESE: El contrato modificatorio N°01 fecha 01 de Febrero del 2019, por aumento de plazo en 15 días corridos, entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa Sociedad Contratista Pupelde Limitada, RUT N° 76.021.750-6, con el objeto de ejecutar la obra denominada "Construcción Muro de Contención Pasaje Quiquel, Comuna de Dalcahue", por un monto de \$51.494.052.- (cincuenta y un millones cuatrocientos noventa y cuatro mil cincuenta y dos pesos). IVA Incluido., **siendo la nueva fecha de término del contrato el 16 de Febrero del 2019.**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ
SECRETARIA MUNICIPAL
DALCAHUE



JUAN SEGUNDO HIJERRA SERÓN
ALCALDE DE LA COMUNA
DALCAHUE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

JSHS/CIVG/RPSN/pbd.-