

**APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO N° 01 POR AUMENTO DE PLAZO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA ALTOS DE DALCAHUE" LICITACIÓN PÚBLICA N° 3520-3-LP22.-**

**DECRETO ALCALDICIO N° 1.289.-**

**DALCAHUE, 11 de julio de 2022.-**

**VISTOS:** el Certificado de Fianza N°FCE008162 de SUAVAL que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, la modificación de contrato N°01 por aumento de plazo de fecha 11/07/2022, el informe del ITO de fecha 08/07/2022, la carta del contratista de fecha 08/07/2022 que solicita modificación contrato, el decreto alcaldicio N°605 de fecha 14/03/2022 que aprueba el acta de entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 14/03/2022, el decreto alcaldicio N°574 de fecha 08/03/2022 que designa ITO, el decreto alcaldicio N°548 de fecha 07/03/2022 que declara electo en cargo de alcalde, el decreto alcaldicio N°492 de fecha 01/03/2022 que aprueba el contrato, el contrato de fecha 01/03/2022 suscrito ante notario con fecha 01/03/2022, el Certificado de Fianza N°FCE008162 de fecha 17/02/2022 de SUAVAL que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el decreto alcaldicio N°348 del 09/02/2022 que adjudica la licitación, el Certificado N° 09 de la Secretaria Municipal de fecha 09/02/2022 que certifica que en la Sesión Ordinaria N°23 del Concejo Municipal, celebrada con fecha 09/02/2022, se aprobó por unanimidad la propuesta de adjudicación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de la Propuesta Pública de fecha 08/02/2022, el Acta de Apertura de fecha 08/02/2022, la ficha de Licitación N° 3520-3-LP22, el Decreto Alcaldicio N° 124 de fecha 18/01/2022 que aprueba las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos, la Resolución Exenta N° 8164 de fecha 12/10/2021 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, en donde informa la distribución de recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Dalcahue con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19, Comuna de Dalcahue; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento, el Decreto Alcaldicio N° 2.157 de fecha 28/12/2021; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**CONSIDERANDO:**

La Resolución Exenta N°8164/2021 de fecha 12/10/2021, mediante el cual la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo aprueba proyecto y recursos para el "Mejoramiento Espacio Público Villa Altos de Dalcahue".

Que, por decreto alcaldicio N°348 de fecha 09/02/2022 se adjudica por un monto de \$59.999.999.- IVA Incluido., al contratista **Sr. Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]**, para la ejecución del proyecto "Mejoramiento Espacio Público Villa Altos de Dalcahue".

El certificado de fianza N°FCE008162 de SUAVAL., tomado por el contratista **Sr. Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]** a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$3.000.000.-, de fecha 17/02/2022, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Que, por decreto alcaldicio N°492 de fecha 01/03/2022 se aprueba el contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y el contratista **Sr. Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]** por un monto de \$59.999.999.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto "Mejoramiento Espacio Público Villa Altos de Dalcahue".

Que, por decreto alcaldicio N°574 de fecha 08/03/2022 se designa el inspector técnico de obras para el contrato a suma alzada de la obra "Mejoramiento Espacio Público Villa Altos de Dalcahue".

Que, por decreto alcaldicio N°606 de fecha 14/03/2022 se aprueba el acta de entrega de terreno de fecha 14/03/2022 de la obra denominada "Mejoramiento Espacio Público Villa Altos de Dalcahue", ejecutado por el contratista **Sr. Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]**

La carta del contratista **Sr. Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]** de fecha 08/03/2022 que solicita modificación de contrato de la obra denominada "Mejoramiento Espacio Público Villa Altos de Dalcahue".

El informe del ITO de fecha 08/07/2022 que fundamenta razones para realizar la modificación de contrato por aumento de plazo en 51 días corridos de la obra "Mejoramiento Espacio Público Villa Altos de Dalcahue" ejecutado por el contratista **Sr. Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]**

El certificado de Fianza N°FCE008162 de SUAVAL., tomado por el contratista **Sr. Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N°** [REDACTED] a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$3.000.000.-, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.


**DECRETO:**

**1.- APRUÉBASE:** La modificación de contrato N°01 de fecha 11/07/2022, por aumento de plazo en 51 días corridos, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y el contratista **Sr. Felipe Antonio Garrido Abarzúa**, con el objeto de ejecutar la obra denominada "**Mejoramiento Espacio Público Villa Altos de Dalcahue**", por un monto de \$59.999.999.- IVA Incluido, siendo la nueva fecha de término del contrato el **31 de Agosto de 2022.-**


**2.- RESGUÁRDESE:** El Certificado de Fianza N°FCE008162 de SUAVAL., presentada por el contratista **Sr. Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N°** [REDACTED] a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$3.000.000.-, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de la obra denominada "**Mejoramiento Espacio Público Villa Altos de Dalcahue**".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



  
**MANUEL ANÍBAL ÁLVAREZ BARRÍA**  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
COMUNA DALCAHUE



  
**ALEX WALDEMAR GÓMEZ AGUILAR**  
ALCALDE DE LA COMUNA  
DALCAHUE

**Distribución:**

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

AWGA/MAAB/CECM/pbd. -