

**APRUEBA MODIFICACIÓN N° 01 POR AUMENTO DE PLAZO Y AUMENTO DE PRESUPUESTO DEL CONTRATO "CONSERVACIÓN VEREDAS Y PAISAJISMO AV. MOCOPULLI, CIUDAD DE DALCAHUE", LICITACIÓN PÚBLICA N°3520-38-LQ22.-**

**DECRETO ALCALDICIO N° 1.249.-**

DALCAHUE, 11 de mayo de 2023.-

**VISTOS:** la modificación N°01 por aumento de plazo y aumento de presupuesto del contrato de fecha 11/05/2023, Certificado de Fianza N°116736WEB de fecha 09/05/2023 de FINFAST S.A.G.R., que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, la orden de compra N°3504-517-SE23 de fecha 08/03/2023, el decreto alcaldicio N°784 de fecha 08/03/2023 que autoriza trato directo, el ORD. GORE N°370 de fecha 20/02/2023 que autoriza modificación, el informe del ITO de fecha 19/01/2023, la carta del contratista de fecha 16/01/2023 que solicita modificación contrato, el decreto alcaldicio N°2.084 de fecha 25/11/2022 que aprueba el acta de entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 24/11/2022, el decreto alcaldicio N°2.057 de fecha 23/11/2022 que designa ITO, el decreto alcaldicio 2.024 de fecha 17/11/2022 que aprueba el contrato, el contrato de fecha 17/11/2022 suscrito ante notario con fecha 17/11/2022, el Certificado de Fianza N°B0129645 de fecha 14/11/2022 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL que garantiza el fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras, el decreto alcaldicio N°1.969 de fecha 10/11/2022 que adjudica la licitación, El Ord Gr. N° 3238 de fecha 03/11/2022 del Gobierno Regional de Los Lagos en donde se da conformidad a la propuesta de adjudicación, el Informe de la Propuesta Pública de fecha 03/10/2022, el Acta de Apertura de fecha 03/10/2022, la Ficha de Licitación N° 3520-38-LQ22, el Decreto Alcaldicio N° 1.603 de fecha 06/09/2022 que aprueba las bases administrativas generales y especiales, especificaciones técnicas, planos, formatos, demás antecedentes adjuntos y llama a licitación, el Ord. N° 2349 de fecha 05/09/2022 que aprueba proyecto, bases administrativas especiales y autoriza a licitar, el Ord. N° 2154 de fecha 25/08/2022 que remite convenio y resolución de proyecto, la Resolución Exenta N° 2403 de fecha 19/08/2022 del Gobierno Regional de Los Lagos que aprueba convenio mandato entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y el Gobierno Regional de Los Lagos, el Convenio Mandato de Transferencia de recursos FRIL de fecha 17/08/2022; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento, el Decreto Alcaldicio N° 548 de fecha 07/03/2022; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**CONSIDERANDO:**

El convenio entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la Ilustre Municipalidad de Dalcahue sobre transferencia de recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), para el proyecto "**Conservación Veredas y Paisajismo Av. Mocopulli, Ciudad de Dalcahue**".

La resolución exenta N°2403 de fecha 19/08/2022 del Gobierno Regional, que aprueba transferencia de fondos a la Ilustre Municipalidad de Dalcahue para la ejecución del proyecto "**Conservación Veredas y Paisajismo Av. Mocopulli, Ciudad de Dalcahue**".

Que, el Gobierno Regional de Los Lagos, mediante Ordinario Gr. N°3238 de fecha 03/11/2022, da conformidad a la propuesta de adjudicación Proyecto FRIL "**Conservación Veredas y Paisajismo Av. Mocopulli, Ciudad de Dalcahue**" realizada por el Municipio, para la contratación a la empresa **TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA**, RUT N°77.122.777-5, representada legalmente por el Sr. Oscar Patricio Martínez Rojas, C. I. N° [REDACTED]

El Certificado de Fianza N°B0129645 de fecha 14/11/2022 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL, tomado por la empresa **TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA**, RUT N°77.122.777-5, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$6.000.000.- de fecha 14/11/2022 para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras.

Que, por decreto alcaldicio N°2.024 de fecha 17/11/2022 se aprueba el contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA**, RUT N°77.122.777-5, representada legalmente por el Sr. Oscar Patricio Martínez Rojas, C. I. N° [REDACTED], por un monto de \$120.000.000.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto "**Conservación Veredas y Paisajismo Av. Mocopulli, Ciudad de Dalcahue**".

Que, por decreto alcaldicio N°2.057 de fecha 23/11/2022 se designa el inspector técnico de obras para el contrato a suma alzada de la obra "**Conservación Veredas y Paisajismo Av. Mocopulli, Ciudad de Dalcahue**".

Que, por decreto alcaldicio N°2.084 de fecha 25/11/2022 se aprueba el acta de entrega de terreno de fecha 24/11/2022 de la obra denominada **"Conservación Veredas y Paisajismo Av. Mocopulli, Ciudad de Dalcahue"**, ejecutado por la empresa **TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA, RUT N°77.122.777-5**

La carta de la empresa **TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA, RUT N°77.122.777-5.**, de fecha 16/01/2023 que solicita modificación de contrato de la obra denominada **"Conservación Veredas y Paisajismo Av. Mocopulli, Ciudad de Dalcahue"**.

El informe del ITO de fecha 19/01/2023 que fundamenta razones para realizar la modificación de contrato por aumento de plazo en 25 días corridos de la obra **"Conservación Veredas y Paisajismo Av. Mocopulli, Ciudad de Dalcahue"** ejecutado por la empresa **TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA, RUT N°77.122.777-5.**

El ORD. GORE N°370 del Gobierno Regional de Los Lagos de fecha 20/02/2023 que autoriza modificación de partidas y aumento de plazo.

Que, por decreto alcaldicio N°784 de fecha 08/03/2023 se autoriza el trato directo para la emisión de orden de compra por obras extraordinarias para el proyecto **"Conservación Veredas y Paisajismo Av. Mocopulli, Ciudad de Dalcahue"** ejecutado por la empresa **TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA, RUT N°77.122.777-5.**

El certificado de Fianza N°116736WEB de FINFAST S.A.G.R. de fecha 09/05/2023, tomado por la empresa **TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA, RUT N°77.122.777-5**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$6.295.440.-, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

**DECRETO:**

**1.-APRUÉBASE:** La modificación de contrato N°01 de fecha 11/05/2023, por aumento de plazo en 25 días corridos, y aumento de presupuesto por un monto de \$5.908.796 IVA Incluido, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA, RUT N°77.122.777-5**, con el objeto de ejecutar la obra denominada **"Conservación Veredas y Paisajismo Av. Mocopulli, Ciudad de Dalcahue"**, siendo la nueva fecha de término del contrato el 16 de Junio de 2023.-

**2.- RESGUÁRDESE:** El certificado de Fianza N°116736WEB de FINFAST S.A.G.R., de fecha 09/05/2023, presentada por empresa **TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA, RUT N°77.122.777-5**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$6.295.440.-, que garantiza el fiel cumplimiento del contrato de la obra **"Conservación Veredas y Paisajismo Av. Mocopulli, Ciudad de Dalcahue"**.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**CAMILO ENRIQUE SOTO SOTO**  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
DALCAHUE



**ALEX WALDEMAR GÓMEZ AGUILAR**  
ALCALDE DE LA COMUNA  
DALCAHUE

**Distribución:**

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

AWGA/CESS/RPSN/pbd. -