

APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO N°04 POR AUMENTO DE PLAZO Y AUMENTO PRESUPUESTO DEL CONTRATO "REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JJ. VV N°7 LAS CAÑAS DE PINDAPULLI, COMUNA DE DALCAHUE", LICITACIÓN PÚBLICA N°3520-34-LP23.-

DECRETO ALCALDICIO N°1.688. -

DALCAHUE, 03 de julio de 2024.-

VISTOS: La modificación de contrato N°04 por aumento de plazo y aumento de presupuesto de fecha 02/07/2024, el Certificado de Fianza N°B0182485 de fecha 02/07/2024 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el memorándum N°053 de fecha 02/07/2024 remite antecedentes modificación, la orden de compra N°3504-1646-SE24 de fecha 02/07/2024, el decreto alcaldicio N°1.678 de fecha 02/07/2024 que autoriza trato directo, el OFICIO N°1485/2024 de fecha 19/06/2024 de SUBDERE que aprueba modificación, el decreto alcaldicio N°1.585 de fecha 14/06/2024 que aprueba la modificación de contrato N°03, la modificación de contrato N°03 por aumento de plazo de fecha 13/06/2024, el informe del ITO de fecha 13/06/2024, la carta del contratista de fecha 13/06/2024 solicita aumento de plazo, el informe del Secpla de fecha 11/06/2024, el decreto alcaldicio N°1.380 de fecha 16/05/2024 que aprueba la modificación de contrato N°02, la modificación de contrato N°02 por aumento de plazo de fecha 14/05/2024, el informe del ITO de fecha 14/05/2024, la carta del contratista de fecha 14/05/2024 solicita aumento de plazo, el correo electrónico del SECPLA de fecha 13/05/2024 solicita tramitar aumento de plazo, el decreto alcaldicio N°1.097 de fecha 09/04/2024 que aprueba la modificación de contrato N°01, la modificación de contrato N°01 por aumento de plazo de fecha 09/04/2024, el informe del ITO de fecha 08/04/2024, la carta del contratista de fecha 05/04/2024 solicita aumento de plazo, el decreto alcaldicio N°2.612 de fecha 13/12/2024 que aprueba el acta de entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 12/12/2023, el decreto alcaldicio N° 2.602 de fecha 11/11/2023 que designa ITO, el decreto alcaldicio N° 2.562 de fecha 30/11/2023 que aprueba el contrato, el Contrato de fecha 29/11/2023, el Certificado de Fianza N°B0162580 de fecha 28/11/2023 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el Ordinario N°031 del Secplan de fecha 27/11/2023 que notifica a la empresa contratista la adjudicación, el decreto alcaldicio N°2.448 de fecha 09/11/2023 que adjudica la licitación, El Certificado N° 127 de la Secretaría Municipal de fecha 08/11/2023 que certifica que en la Sesión Ordinaria N° 85 del Concejo Municipal, celebrada con fecha 08/11/2023, se aprobó la propuesta de adjudicación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de la Propuesta Pública de fecha 07/11/2023, el Acta de Apertura de fecha 06/11/2023, la Ficha de Licitación N° 3520-34-LP23, el Decreto Alcaldicio N° 2.239 de fecha 02/10/2023 que aprueba las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos, la Resolución Exenta N° 7203 de fecha 13/07/2023 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en donde informa la distribución de recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Dalcahue con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal Línea Emergencia año 2023; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento, el Decreto Alcaldicio N° 548 de fecha 07/03/2022; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta N°7203/2023 de fecha 13/07/2023, mediante el cual la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo aprueba proyecto y recursos para la "Reposición Sede Social JJ. VV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue".

Que, por Decreto Alcaldicio N°2.448 de fecha 09/11/2023 se adjudica por un monto de \$92.908.060.- IVA Incluido., a la empresa **Constructora Adalio Marcelo Ruiz Calixto, RUT N°76.211.646-4**, para la ejecución del proyecto "Reposición Sede Social JJ. VV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue".

El Certificado de Fianza N°B0162580 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL tomado por la empresa **Constructora Adalio Marcelo Ruiz Calixto, RUT N°76.211.646-4**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$4.645.403.-, de fecha 28/11/2023, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Que, por decreto alcaldicio N°2.562 de fecha 30/11/2023 se aprueba el contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **Constructora Adalio Marcelo Ruiz Calixto, RUT N°76.211.646-4**, por un monto de \$92.908.060.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto "Reposición Sede Social JJ. VV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue".

Que, por decreto alcaldicio N°2.602 de fecha 11/12/2023 se designa el inspector técnico de obras para el contrato a suma alzada de la obra "Reposición Sede Social JJ. VV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue".

Que, por decreto alcaldicio N°2.612 de fecha 13/12/2023 se aprueba el acta de entrega de terreno de fecha 12/12/2023 de la obra **"Reposición Sede Social JJ. VV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue"**.

La carta del contratista de fecha 05/04/2024 que solicita un aumento del plazo contractual.

El informe del ITO de fecha 08/04/2024 de la obra **"Reposición Sede Social JJ. VV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue"**, donde expone los argumentos, válidamente sustentados y propone al alcalde disponer la autorización de aumento de plazo de 35 días corridos.

El Certificado de Fianza N°B0162580 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL tomado por la empresa **Constructora Adalio Marcelo Ruiz Calixto, RUT N°76.211.646-4**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$4.645.403.-, de fecha 28/11/2023, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Y que a la fecha se encuentra vigente.

Que, por decreto alcaldicio N°1.097 de fecha 09/04/2024 se aprueba la modificación de contrato N°01 por aumento de plazo, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **Constructora Adalio Marcelo Ruiz Calixto, RUT N°76.211.646-4**, por un monto de \$92.908.060.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto **"Reposición Sede Social JJ. VV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue"**. Estableciendo como nueva fecha de término del contrato el **14/05/2024**.

El correo electrónico del SECPLA de fecha 13/05/2024, solicita tramitar aumento de plazo por 30 días corridos al proyecto **"Reposición Sede Social JJ. VV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue"**.

La carta del contratista de fecha 14/05/2024 que solicita un aumento del plazo contractual de 30 días corridos.

El informe del ITO de fecha 14/05/2024 de la obra **"Reposición Sede Social JJ. VV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue"**, donde expone los argumentos, válidamente sustentados y propone al alcalde disponer la autorización de aumento de plazo de 30 días corridos.

La prórroga de Certificado de Fianza N°B0162580-01 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL tomado por la empresa **Constructora Adalio Marcelo Ruiz Calixto, RUT N°76.211.646-4**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$4.645.403.-, de fecha 15/05/2024, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Que, por decreto alcaldicio N°1.380 de fecha 16/05/2024 se aprueba la modificación de contrato N°02 por aumento de plazo, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **Constructora Adalio Marcelo Ruiz Calixto, RUT N°76.211.646-4**, por un monto de \$92.908.060.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto **"Reposición Sede Social JJ. VV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue"**. Estableciendo como nueva fecha de término del contrato el **13/06/2024**.

El informe del SECPLA de fecha 11/06/2024 de la obra **"Reposición Sede Social JJ. VV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue"**, donde expone los argumentos y propone modificación de contrato por aumento de obras y aumento de presupuesto.

La carta del contratista de fecha 13/06/2024 que solicita un aumento del plazo contractual de 30 días corridos.

El informe del ITO de fecha 13/06/2024 de la obra **"Reposición Sede Social JJ. VV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue"**, donde expone los argumentos, válidamente sustentados y propone al alcalde disponer la autorización de aumento de plazo de 19 días corridos.

Que, por decreto alcaldicio N°1.585 de fecha 14/06/2024 se aprueba la modificación de contrato N°03 por aumento de plazo, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **Constructora Adalio Marcelo Ruiz Calixto, RUT N°76.211.646-4**, por un monto de \$92.908.060.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto **"Reposición Sede Social JJ. VV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue"**. Estableciendo como nueva fecha de término del contrato el **02/07/2024**.

El OFICIO N°1485/2024 de fecha 19/06/2024, mediante el cual la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo aprueba la modificación del proyecto **"Reposición Sede Social JJ. VV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue"**.



Que, por decreto alcaldicio N°1.678 de fecha 02/07/2024 se autoriza el trato directo para la emisión de orden de compra por obras extraordinarias para el proyecto "Reposición Sede Social JJ. VV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue", por un monto de \$3.103.996.- Iva Incluido, ejecutado por la empresa **Constructora Adalio Marcelo Ruiz Calixto, RUT N°76.211.646-4**.

El Certificado de Fianza N°B0182485 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL tomado por la empresa **Constructora Adalio Marcelo Ruiz Calixto, RUT N°76.211.646-4**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$4.800.603.-, de fecha 02/07/2024, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.


DECRETO:

1.- APRUÉBASE: La modificación de contrato N°04 de fecha 02/07/2024, por aumento de plazo en 15 días corridos, considerando la fecha de termino contrato el 17/07/2024 y por aumento de presupuesto por un monto de \$3.103.996, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **Constructora Adalio Marcelo Ruiz Calixto, RUT N°76.211.646-4**, con el objeto de ejecutar las obras extraordinarias de la "Reposición Sede Social JJ. VV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue".


2.- RESGUÁRDESE: El Certificado de Fianza N°B0182485 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL tomado por la empresa **Constructora Adalio Marcelo Ruiz Calixto, RUT N°76.211.646-4**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$4.800.603.-, de fecha 02/07/2024, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de la "Reposición Sede Social JJ. VV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.




MANUEL AMAL ÁLVAREZ BARRÍA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
DALCAHUE




EVELYN DAHIANA HARO ANNUN
ALCALDESA (S) DE LA COMUNA
DALCAHUE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

EDHA/MAAB/RPSN/pbd. -
